

San Andrés Itzapa, Chimaltenango 12 de mayo de 2026

D.M.P. No. 134

Ref. M.E.V.T

Licenciado:

Carlos Mendoza

SEGEPLAN

Presente.

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores en beneficio de los ciudadanos de nuestra nación.

El motivo de la presente es para dar cumplimiento a lo establecido por la **SEGEPLAN** en la entrega del cuatrimestre de cada periodo fiscal, por lo antes manifestado se traslada el informe del **I CUATRIMESTRAL del sistema SIPLAN GL.** de la municipalidad de san Andrés Itzapa, Chimaltenango correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Agradeciendo desde ya la atención prestada a la misma, quedo como su seguro y atento servidor.

Deferentemente.



José Denis Azurdia Pichol
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Andrés Itzapa



Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun: Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo: Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral (SOSEP)	Persona	Meta física	600	2000		0 Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	212280.19	233000.19		0 Ejecución financiera	27862.74	15751.15	13142.05	10462.05		67217.99	28.85%	31.66%
367196-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCION A PERSONAS DISCAPACITADAS) SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	2850	2850		0 Ejecución física	386	232	186	146	950	33.33%	33.33%	31.66%
		Meta financiera	212280.19	233000.19		1 Ejecución financiera	27862.74	15751.15	13142.05	10462.05		67217.99	28.85%	
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica														
Áreas con alumbrado público	Persona	Meta física	5000	5000		0 Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	1047000	1111000		0 Ejecución financiera	85007.77	88911.82	83109.41	113233.26		370262.26	33.33%	35.36%
367192-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	7500	7500		0 Ejecución física		1020	75	1405	2500	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	21600	55600		1 Ejecución financiera	0	7176.4	1825.07	13717.88		22719.35	40.86%	105.18%
367191-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	10000	10000		0 Ejecución física	850	760	565	1158	3333	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1025400	1055400		1 Ejecución financiera	85007.77	81735.42	81284.34	99515.36		347542.91	32.93%	33.89%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Recursos naturales hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Persona	Meta física	46	46	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	243281.14	2759674.13	0	Ejecución financiera	160186.99	222138.21	177321.24	308047.93	867694.37	31.44%	35.67%
	Persona	Meta física	23000	23000	0	Ejecución física	850	2130	2000	3350	8330	33.32%	33.32%
		Meta financiera	845332.42	868790.02	1	Ejecución financiera	24103.71	42794.46	46831.68	178718.05	292447.9	33.66%	34.6%
367194-CONSERVACION SENDERO ECOTURISTICO INTEGRAL Y PARQUE ECOLOGICO LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	950	1250	605	530	3335	33.35%	33.35%
367193-CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO		Meta financiera	1587548.72	1890884.11	1	Ejecución financiera	136083.28	179343.75	130489.56	129329.88	575246.47	30.42%	36.23%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2020, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	7000	10000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	24572054.43	20723859.56	0	Ejecución financiera	9111776.25	878565.07	210368.89	510214.82	2510325.03	12.11%	10.22%
350066-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL A SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1894.2	1894.2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
367215-CONSERVACION CALLE (S) PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física	892	1560	1334	1214	5000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1963164.03	2265149.64	1	Ejecución financiera	132961.05	180095.99	176386.94	170320.2	659764.18	29.13%	33.61%
331351-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A PADRES CAJADIENCES CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	420	420	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	898000	898000	0	Ejecución financiera	0	89800	0	0	89800	10%	10%
367297-APOYO CALLE SECTOR 2	Metro cuadrad	Meta física	460	460	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
367297-APOYO CALLE SECTOR 2 DE VISTAS DE SAN ANDRES, SA	Metro cuadrado	Meta financiera	110000	110000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
367228-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	590	590		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	27000	42300		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
315036-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEALOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	765	765		0 Ejecución física		765			765	100%	100%
		Meta financiera	397913	188063		1 Ejecución financiera	0	39300	0	0	39300	20.9%	9.88%
367289-APOYO CALLE A UN COSTADO DEL RASTRO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	266	266		0 Ejecución física			0	49330	0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000		0 Ejecución financiera		0	0	49330	49330	98.66%	98.66%
367293-APOYO CAMINO RURAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	275	275		0 Ejecución física				275	275	100%	100%
		Meta financiera	60000	60000		0 Ejecución financiera	0	0	0	59920	59920	99.87%	99.87%
352749-MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A CAPILLAS 1 Y 2 DEL CASCO URBANO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2092	2092		0 Ejecución física	1046				1046	50%	50%
		Meta financiera	5249150	5249150		0 Ejecución financiera	663125	0	0	0	663125	12.63%	12.63%
314755-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1346	1346		0 Ejecución física	1346		0		1346	100%	100%
		Meta financiera	797400	432500		1 Ejecución financiera	102100	0	0	0	102100	23.61%	12.8%
367229-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	720	720		0 Ejecución física				240	240	33.33%	33.33%
		Meta financiera	27000	55000		1 Ejecución financiera	0	0	0	9887.5	9887.5	17.98%	36.62%
367296-APOYO CALLE 8VA AVENIDA SECTOR LA PINADA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	970	970		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	230000	230000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
367222-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	500	500		0 Ejecución física			165		165	33%	33%
		Meta financiera	117000	145965		1 Ejecución financiera	0	0	600	0	600	0.41%	0.51%
332677-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	707	707		0 Ejecución física				707	707	100%	100%
		Meta financiera	329000	76607.07		1 Ejecución financiera	0	0	0	76607.07	76607.07	100%	23.28%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
367223-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	800 117000	800 132000		0 1 Ejecución financiera					0	0%	0%
340570-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	624 3598000	624 22300		0 1 Ejecución física financiera					0	0%	0%
367221-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	250 27000	250 42000		0 1 Ejecución física financiera					0	0%	0%
367225-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	740 117000	740 150600		0 1 Ejecución física financiera					0	0%	0%
336620-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA XEPAROUY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1539 798928	1539 798928		0 0 Ejecución física financiera		1539 500500		0	1539 500500	100%	100%
367219-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	500 27000	500 42000		0 1 Ejecución física financiera					0	0%	0%
366768-MEJORAMIENTO CALLE SOBRE 8VA AVENIDA, ENTRE 5TA CALLE A Y B SAN FRANCISCO RUTAA XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTE	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	796 491500	796 491500		1 Ejecución física financiera					0	0%	0%
367226-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA XEPAROUY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	415 117000	415 132000		0 1 Ejecución física financiera		135 2600		0	135 2600	32.53%	32.53%
373960-MEJORAMIENTO CALLE 11A AVENIDA LA PINADA PARTE ALTA CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	670 416617	670 416617		1 Ejecución física financiera					0	0%	0%
366756-MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD MALADAS 1 SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	625 400000	625 400000		1 Ejecución física financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
361357-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMACHOY HACIA CASERIO SAN RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1530 900000	1530 900000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
366764-MEJORAMIENTO CALLE SOBRE 7MA AVENIDA, ENTRE 5TA CALLE A Y B SAN FRANCISCO RUTAA XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	854 526000	854 526000		1 Ejecución física					0	0%	0%
372628-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1193 891000	1193 891000		1 Ejecución física					0	0%	0%
366760-MEJORAMIENTO CALLE SOBRE 5TA AVENIDA, ENTRE 5TA CALLE Y 5TA CALLE A, SAN FRANCISCO RUTAA XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	796 491500	796 491500		1 Ejecución física					0	0%	0%
373928-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANIMACUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	146 600000	146 600000		1 Ejecución física					0	0%	0%
374376-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1600 900000	1600 900000		1 Ejecución física					0	0%	0%
374888-MEJORAMIENTO CALLE HACIA SENDERO MUNICIPAL CANTON SAN ANTONIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1300 900000	1300 900000		1 Ejecución física					0	0%	0%
367218-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DE LA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	1000 27000	1000 125600		0 Ejecución física		0	248	85	333	33.3%	33.3%
367295-APOYO CAMINO RURAL SECTOR 2 DE LA ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1162 250000	1162 250000		0 Ejecución física		0	8612.5	1294	9806.5	7.81%	36.32%
						0 Ejecución financiera					0	0%	0%



Avance de Metas Fisicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
367280-APOYO CALLE 2DA AVENIDA COLINAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	892	892		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	190000	190000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
367216-CONSERVACION CAMINO RURAL PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	15000	15000		0 Ejecución física	350	850	2600	1200	5000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	542882.4	531079.85		1 Ejecución financiera	12990.2	66269.08	24869.45	23181.05	127309.78	23.97%	23.45%
367292-APOYO CALLE 5TA SECTOR LOS 20 LAVADEROS CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	209	209		0 Ejecución física				209	209	100%	100%
		Meta financiera	50000	50000		0 Ejecución financiera	0	0	0	49875	49875	99.75%	99.75%
367298-APOYO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL DEL CASERIO SAN RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	197	197		0 Ejecución física				197	197	100%	100%
		Meta financiera	70000	70000		0 Ejecución financiera	0	0	0	69800	69800	99.71%	99.71%
372637-APOYO CALLE COMUNIDAD LAS MAJADAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	234	234		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	580000	580000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
374617-APOYO CALLE 4A AVENIDA B SECTOR LAS MAJADAS RUTA A PRESIDIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	205	205		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	178000	178000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
374011-APOYO CALLE 12A AVENIDA LA PINADA PARTE BAJA HACIA XIPACAY CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	417	417		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
372891-APOYO CALLE EL PORVENIR SECTOR LOS SIQUINAJAY CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	500	500		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física				0 Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	12243316.04	12590119.55		0 Ejecución financiera	929273.42	815459.29	954671.29	906127.76	3605531.76	28.64%	29.45%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	12243316.04	12590119.55		1 Ejecución financiera	929273.42	815459.29	954671.29	906127.76	3605531.76	28.64%	29.45%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	1000	3000		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6144045.92	3956319.52		0 Ejecución financiera	11946.58	71439.75	128844.6	78539.22	290770.15	7.35%	4.73%
36867188-APOYO A LA EDUCACION DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	7250	7250		0 Ejecución física	217	830	464	905	2416	33.32%	33.32%
		Meta financiera	759045.92	862611.19		1 Ejecución financiera	11946.58	71439.75	32176.93	78539.22	194102.48	22.5%	25.57%
301071-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	57.38	57.38		0 Ejecución física			28		28	48.8%	48.8%
		Meta financiera	3995000	1702708.33		1 Ejecución financiera	0	0	96667.67		0	5.68%	2.42%
314296-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO SECTOR LAS CONCHITAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	84	84		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	595000	595000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
314249-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	100	100		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	795000	795000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Ejecución							
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun: Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
315034-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1490000	190025		0	Ejecución financiera	112195	0	75775	0	187970	98.92%	12.62%
	Metro cuadrado	Meta física	203.13	203.13		0	Ejecución física			23.13		23.13	11.39%	11.39%
		Meta financiera	895000	75775		1	Ejecución financiera	0	0	75775	0	75775	100%	8.47%
314243-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	97.6	97.6		0	Ejecución física	97.6				97.6	100%	100%
		Meta financiera	595000	114250		1	Ejecución financiera	112195	0	0	0	112195	98.2%	18.86%
Eje Katun: Recursos naturales hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo: Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Pies	Meta física	2030000	5650		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	11761358.32	12541796.11		0	Ejecución financiera	219336.7	997859.66	357388.08	379770.13	1954354.57	15.58%	16.62%
332615-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS MAJADAS, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Pies	Meta física	244	244		0	Ejecución física		244			244	100%	100%
		Meta financiera	1487798	1302744.41		1	Ejecución financiera	0	362109.88	0	0	362109.88	27.8%	24.34%
332382-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN LUIS, CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Pies	Meta física	305	305		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1698000	1698000		0	Ejecución financiera						0%	0%
367169-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	500	500		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	24600	36600		1	Ejecución financiera						0%	0%
367164-CONSERVACION SISTEM	Persona	Meta física	950	950		0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
367164-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN JOSE CALDERAS	Persona	Meta financiera	24600	36600		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
367174-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	420 24600	420 102073.78		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera	20 8919.11	30 8689.92	38 9527.39	52 10010.28	140 37146.7	33.33% 36.41%	33.33% 151%
367166-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	250 24600	250 36600		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera	23 1071	60 2050		0	83 3121	33.2% 8.53%	33.2% 12.69%
367170-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	670 24600	670 36600		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera		0		0	0	0%	0%
332617-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR XEJUYU, CANTON SAN CRISTOBAL, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Pies	Meta física Meta financiera	305 1860000	305 1860000		0 Ejecución física 0 Ejecución financiera					0	0%	0%
367165-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	800 24600	800 36600		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera					0	0%	0%
313992-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VISTAS DE SAN ANDRES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	139 2249320	139 2248320		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera					0	0%	0%
367177-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	730 24600	730 36600		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera					0	0%	0%
367161-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	13500 3244840.32	13500 3612940.32		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera	780 209346.59	350 194970	1120 337960.69	2250 362351.85	4500 1104629.13	33.33% 30.57%	33.33% 34.04%
367176-CONSERVACION SISTEM	Persona	Meta física	590	590		0 Ejecución física			125	71	196	33.22%	33.22%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
367164-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN JOSE CALDERAS	Persona	Meta financiera	24600	36600		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
367174-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA XEPARQUY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	420 24600	420 102013.78	0 1 Ejecución financiera	Ejecución física	20 8919.11	30 8689.92	38 9527.39	52 10010.28	140 37146.7	33.33% 36.41%	33.33% 151%
367166-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	250 24600	250 36600	0 1 Ejecución financiera	Ejecución física	23 1071	60 2050			83 3121	33.2% 8.53%	33.2% 12.69%
367170-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	670 24600	670 36600	0 1 Ejecución financiera	Ejecución física		0 0		0 0	0 0	0% 0%	0% 0%
332617-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR XEJUYU, CANTON SAN CRISTOBAL, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Pies	Meta física Meta financiera	305 1860000	305 1860000	0 0 Ejecución financiera	Ejecución física					0 0	0% 0%	0% 0%
367165-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	800 24600	800 36600	0 1 Ejecución financiera	Ejecución física					0 0	0% 0%	0% 0%
313992-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VISTAS DE SAN ANDRES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	139 2249320	139 2248320	0 1 Ejecución financiera	Ejecución física					0 430039.86	0% 19.13%	0% 19.12%
367177-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	730 24600	730 36600	0 1 Ejecución financiera	Ejecución física					0 0	0% 0%	0% 0%
367161-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	13500 3244840.32	13500 3612940.32	0 1 Ejecución financiera	Ejecución física	780 209346.59	350 194970	1120 337960.69	2250 362351.85	4500 1104629.13	33.33% 30.57%	33.33% 34.04%
367176-CONSERVACION SISTEM	Persona	Meta física	590	590	0 Ejecución física				125	71	196	33.22%	33.22%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
367176-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CORRALES SAN ANDR	Persona	Meta financiera	1024600	1460377.6		1 Ejecución financiera	0	0	9300	6300	15600	1.07%	1.52%
367171-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	750 24600	750 37800		0 Ejecución física 1 Ejecución financiera			50 600	200 1108	250 1708	33.33% 4.52%	33.33% 6.94%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun: Recursos naturales hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de los recursos naturales													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	379000 14776528.98	5600 11452521.65	0 0	Ejecución física Ejecución financiera	1039.05	20975.9	44807.22	265224.81	0 332046.98	0% 2.9%	0% 2.25%
331676-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PINADA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	416 1380663	416 318743.96	0 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%
336997-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1993.67 3736760	1993.67 1382211.71	0 1	Ejecución física Ejecución financiera		0		0	1993.67 137945.51	100% 9.98%	100% 3.69%
355576-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1180 3042494	1180 3042494	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%
357974-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES LA NAVIDEÑA, LA PINADA PARTE ALTA Y PARTE BAJA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	109 684362	109 684362	0 1	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%
340569-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1598 2610000	1598 2610000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%
352751-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CHIMACHOY POR LA PLAYITA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	625 2989999.98	625 2989999.98	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					0 0	0% 0%	0% 0%
367186-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	9850 332250	9650 424710	0 1	Ejecución física Ejecución financiera	60 1039.05	330 20975.9	585 44807.22	2310 127279.3	3285 194101.47	33.35% 45.7%	33.35% 58.42%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicia Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Persona	Meta física	1000	5000	0	Ejecución física						0%	0%	
		Meta financiera	1530729.62	1916729.62	0	Ejecución financiera	68239.45	68941.86	258107.19	84272.01	479560.51	25.02%	31.33%	
367185-CONSERVACION ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	7550	7550	0	Ejecución física	210	330	1356	620	2516	33.32%	33.32%	
		Meta financiera	1530729.62	1916729.62	1	Ejecución financiera	68239.45	68941.86	258107.19	84272.01	479560.51	25.02%	31.33%	
Eje Katun:														
Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Persona	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física						0%	0%	
		Meta financiera	464288.26	527538.26	0	Ejecución financiera	10601.62	13112.7	22325.26	18572.91	64612.49	12.25%	13.92%	
367182-CONSERVACION MERCADO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	12850	12850	0	Ejecución física	235	595	945	2510	4285	33.35%	33.35%	
		Meta financiera	208421.6	258021.6	1	Ejecución financiera	5300.81	6556.35	11162.63	13503.56	36523.35	14.16%	17.52%	
367178-CONSERVACION CEMENTERIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	20000	20000	0	Ejecución física	1228	1580	2980	878	6666	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	255866.66	269516.66	1	Ejecución financiera	5300.81	6556.35	11162.63	5069.35	28089.14	10.42%	10.98%	
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	8000	8000	0	Ejecución física						0%	0%	
		Meta financiera	4657082.48	5395783.65	0	Ejecución financiera	167648.74	863307.69	388319.5	309620.85	1728896.78	32.04%	37.12%	
367203-CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	8000	8000	0	Ejecución física	546	2120			2666	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera	1578.25	4700	0	0	6278.25	5.23%	5.23%	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
367206-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	650 52000	650 56000	0 1	Ejecución física Ejecución financiera		0	0	200	16	216	33.23%	33.23%
367208-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA SAN RAFAEL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	150 17000	150 17000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera					100	29500	52.68%	56.73%
367209-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	350 17000	350 17000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
350057-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	1280 1356280	1280 1356280	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
367210-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	600 17000	600 17000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
367207-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	400 17000	400 18800	0 1	Ejecución física Ejecución financiera		0	0	0	1640	133	33.25%	33.25%
349272-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	560.7 870000	560.7 870000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera		345.7	215		0	560.7	100%	100%
367213-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	365 17000	365 17000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
367204-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	6500 2122802.48	6500 2855703.65	0 1	Ejecución física Ejecución financiera	71	705	410	980	2166	33.32%	33.32%	
367212-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	252 17000	252 17000	0 0	Ejecución física Ejecución financiera						0	0%	0%
367214-APOYO A LA CULTURA Y	Persona	Meta física	445	445	0	Ejecución física						0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2026

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
367214-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE Y DE LA ALDEA HIERB	Persona	Meta financiera	17000	17000	0	Ejecución financiera						0	0%
367211-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE LA ALDEA PANIMACUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	17000	17000	0	Ejecución financiera						0	0%
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresariales.	Persona	Meta física	3000	5000	0	Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	679369.2	982419.2	0	Ejecución financiera	4780.91	71439.75	32176.93	24885.65	133283.24	13.57%	19.62%
367198-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	65	895	460	246	1666	33.32%	33.32%
		Meta financiera	679369.2	982419.2	1	Ejecución financiera	4780.91	71439.75	32176.93	24885.65	133283.24	13.57%	19.62%
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo: Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios (SOSEP)	Persona	Meta física	2000	3000	0	Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	344715.31	369715.31	0	Ejecución financiera	5483.91	11735.15	13174.69	8764.42	39158.17	10.59%	11.36%
367187-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	80	275	525	120	1000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	344715.31	369715.31	1	Ejecución financiera	5483.91	11735.15	13174.69	8764.42	39158.17	10.59%	11.36%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA

Fecha y Hora: 8/05/2026 16:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Personas atendidas en bibliotecas y mediatecas municipales	Metro cuadrado	Meta física		15000		0 Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	554030.62	734530.62		0 Ejecución financiera	18561.68	22054.57	114375.35	68080.23	223071.83	30.37%	40.26%
367291-APOYO PARQUE LA CUCCHILLA CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	560	560		0 Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	230000	230000		0 Ejecución financiera						0	0%
367195-CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	15000	15000		0 Ejecución física	440	760	2450	1350	5000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	324030.62	504530.62		1 Ejecución financiera	18561.68	22054.57	114375.35	68080.23	223071.83	44.21%	68.84%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Metro cuadrado	Meta física	6000	3000		0 Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	7835337.08	7918137.08		0 Ejecución financiera	56295.79	92018.55	75742.74	64400.85	288457.93	3.64%	3.68%
355577-REPOSICION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	702	702		0 Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	6000000	6000000		0 Ejecución financiera						0	0%
367201-APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	7650	7650		0 Ejecución física	195	1160	720	475	2650	33.33%	33.33%
		Meta financiera	935337.08	1018137.08		1 Ejecución financiera	56295.79	92018.55	75742.74	64400.85	288457.93	28.33%	30.84%
374376-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA HIERBA BUENA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	168	168		1 Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	900000	900000		1 Ejecución financiera						0	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de homicidios	Persona	Meta física	1000	5000		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1424052.65	1438918.56		0	Ejecución financiera	153770.32	153019.52	129914.43	144032.34	580736.61	40.36%	40.78%
367189-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	8650	8650		0	Ejecución física	995	905	465	520	2885	33.35%	33.35%
		Meta financiera	1424052.65	1438918.56		0	Ejecución financiera	153770.32	153019.52	129914.43	144032.34	580736.61	40.36%	40.78%

F: _____
Alcalde Municipal

